

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA - PARANÁ

ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 331, CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, PITANGA-PR

PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE PITANGA

VALOR TOTAL: R\$132.370,90

PRAZO: 90 DIAS

									BDI	26,41%
ITEM	SERVIÇOS	VALOR SERVIÇO C/ BDI	30 DIAS	% NO PERIODO	60 DIAS	% NO PERIODO	90 DIAS	% NO PERIODO	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
01	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	1.213,54	1.213,54	100,00%					100,00%	1.213,54
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	90.096,43	45.048,22	50,00%	27.028,93	30,00%	18.019,29	20,00%	100,00%	90.096,43
03	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	30.965,16	6.193,03	20,00%	9289,548	30,00%	15.482,58	50,00%	100,00%	30.965,16
04	ALVENARIA	10.095,77	5.047,89	50,00%	3.028,73	30,00%	2.019,15	20,00%	100,00%	10.095,77
VALOR DA PARCELA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		132.370,90	57.502,67		39.347,21		35.521,02			
PORCENTAGEM DA PARCELA				43,44%		29,72%		26,83%		
TOTAL ACUMULADO			57.502,67	43,44%	96.849,88	73,17%	132.370,90	100,00%	R\$ 132.370,90	

ALEX ANTONIO DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: PR-144568/D